

Date : _____ Opérateur : _____ N° de machine : _____
 Horomètre : _____ Chantier : _____

POINT VÉRIFIÉ	CONFORME	NON CONFORME	S.O.
INSPECTION QUOTIDIENNE FRACO			
Périmètre de sécurité au sol	☐	☐	☐
Stabilité du sol entourant la base de la plateforme	☐	☐	☐
Nivellement de la base et de la tour	☐	☐	☐
Dégagement latéral et vertical de la plateforme	☐	☐	☐
Condition du câble d'alimentation de la plateforme	☐	☐	☐
Structure des ponts, extensions	☐	☐	☐
Structure de la tour, rail/barreaux	☐	☐	☐
Boulons, écrous et goupille de sécurité	☐	☐	☐
Condition du plancher de la plateforme	☐	☐	☐
Condition des madriers/plaques à madriers en place	☐	☐	☐
Garde corps et grillage de protection	☐	☐	☐
Fin de mât et arrêt de descente	☐	☐	☐
Solidité des ancrages, boulons, et goupilles en place	☐	☐	☐
Disposition des charges sur la plateforme	☐	☐	☐
Panneau d'avertissement	☐	☐	☐
Niveau de carburant, huile moteur et hydraulique	☐	☐	☐
Condition des boyaux hydrauliques	☐	☐	☐
Condition de filage électrique	☐	☐	☐
Batterie et câbles bien fixés	☐	☐	☐
Manuel d'utilisation, grille d'inspection quotidienne	☐	☐	☐
Opération de la plateforme/mécanisme de sécurité	☐	☐	☐
Opération du FRH, état du câble et du crochet	☐	☐	☐
Bouton d'arrêt d'urgence	☐	☐	☐
Moteur d'urgence	☐	☐	☐

COMMENTAIRES / ANOMALIES SIGNALÉES

Signature de l'opérateur

Signature du superviseur (si anomalie)



SCANNEZ

Cette fiche existe aussi sur votre téléphone. Photo de l'anomalie, signature de l'opérateur, et le rapport arrive chez le superviseur sans que personne l'envoie.

InspectoMac · inspectomac.ca · **essai gratuit de 14 jours**